

Предприятие
 ПАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех ЦМИ

Агрегат здание АБК

Шифр затрат

Инвентарный № 1001000

ВЕДОМОСТЬ
 дефектов оборудования

текущий ремонт здания главного корпуса ЦМИ
 период ___ м-ц 2019г.

УТВЕРЖДАЮ


Главный энергетик
 ОАО "Запорожогнеупор"
 М. В. Печёнкин

" " 2019г.

№ П/П	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель
1	Демонтаж оконного блока 750мм на 2500мм состоящего из 30 шт стеклоблоков размер 250 мм на 250 мм, в ручную с вышки.	шт	1				
2	Монтаж пластикового оконного блока 750мм на 2500мм	шт	1				
3	Демонтаж оконного блока 750мм на 3000мм состоящего из 36 шт стеклоблоков размер 250 мм на 250 мм, в ручную с вышки.	шт	2				
4	Монтаж пластикового оконного блока 750мм на 3000мм	шт	2				
5	Демонтаж оконного блока 750мм на 3250 мм состоящего из 39 шт стеклоблоков размер 250 мм на 250 мм, в ручную с вышки.	шт	1				
6	Монтаж пластикового оконного блока 750мм на 3250 мм	шт	1				
7	Демонтаж оконного блока 750мм на 2000мм состоящего из 24 шт стеклоблоков размер 250 мм на 250 мм, в ручную с вышки.	шт	1				
8	Монтаж пластикового оконного блока 750мм на 2000мм	шт	1				
9	Монтаж отливов 200x850мм	шт	5				
10	Штукатурка наружных оконных откосов с вышки	м.п.	36				
11	Штукатурка внутренних оконных откосов	м.п.	36				

Начальник цеха

Зам.нач.цеха по оборудованию



В.В. Кравченко

Р.Ю. Архипов