

Предприятие  
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"  
 Цех (отдел) АЦ (ПШИ)  
 Агрегат\_Магнит наклонной ленты АЦ ПШИ\_  
 Шифр затрат \_\_\_\_\_  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

**ВЕДОМОСТЬ  
 дефектов оборудования**  
 по ТЕХ.РЕМОНТУ  
 Планируемая дата остановки  
 оборудования на \_\_\_\_\_ м-ц 2019 год  
 Продолжительность работ \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
**Главный механик**  
 ЧАО "Запорожогнеупор"  
 В.В.МОСЕЙКС  
 " " " 2019г

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во к закупке	№ заявки	УМТО и КП		РМЦ				
								Дата выдачи заявки	Дата потребн. .Матер.	Кол-во к изгот овл	№ заказа	Дата выдачи заказа	Дата потребн. деталей	приме
1	Демонтаж существующего магнитного сепаратора	шт	1											
2	Обвязка существующих Ж/Б балок согласно проекта 3/14-30-00-СБ	тн	0,6	Двутавр 30	тн	0,2								
				Сталь угловая 90	тн	0,11								
				Швеллер 10	тн	0,1								
				Лист 16	тн	0,01								
				Лист 15	тн	0,1								
				Лист 12	тн	0,8								
				Лист 2	тн	0,02								
3	Монтаж монорельса	тн	0,2	Двутавр 30	тн	0,2								
4	Установка подвесного магнитного сепаратора	шт	1											
5	Покраска металлоконструкций													

Зам.нач.цеха по оборудованию Гармаш Д.Ю  
 Исполнитель ремонта Бовин В.А.  
 Нач. вспомогательного уч-ка Головки А.Г.

Начальник ПДБ \_\_\_\_\_  
 Начальник РМЦ \_\_\_\_\_

Предприятие  
 ПАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"  
 Цех (отдел) \_\_\_\_\_ АЦ ПШИ \_\_\_\_\_

Размещение магнитов на ленте на уровне+5  
 5.65  
 Шифр затрат  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

ВЕДОМОСТЬ

дефектов оборудования

Планируемая дата остановки  
 оборудования \_\_\_\_\_ м-ц\_год

Продолжительность работ \_\_\_\_\_

Б 75-03-01-01.02.03.04.05.21.35.37-04 с изм.

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

ЧАО "Заророжогнеупор"

В. В. Мосейко

\_\_\_\_\_ 2019.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование Деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	УМТО и КП			РМЦ			Примечание	
						Кол-во к закупке	№ заявки 1062	Дата выдачи заявки	Дата потребн. Матер.	Кол-во к изготовл	№ заказа		Дата выдачи заказа
1	Выполнить демонтаж существующих магнитных сепараторов	шт	2										
2	Произвести монтаж опорной рамы и подвесок для вновь установленных магнитных сепараторов согласно проекта 4/42-01.00.АСБ	тн	0,9	Швеллер 16	тн	0,2							
				Швеллер 10	тн	0,05							
				Лист 10	тн	0,07							
				Лист 3	тн	0,13							
				Труба 250x5	тн	0,4							
3	Установка подвесного магнитного сепаратора	шт	1										
4	Произвести покраску металлоконструкций												

Зам.нач. цеха по оборудованию  
 Исполнитель ремонта \_\_\_\_\_

Начальник УМТОиКП  
 Начальник РМЦ \_\_\_\_\_