


Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖНЕУПОР"

Цех (подраздел) АЦ ПШИ
 Агрегат АВТОДОРОГА К ПОМОЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ШЦ
 Шифр затрат
 Инвентарный номер 26008059

Утверждаю:
 Главный механик


 В.В. Мосейко
 " " " 2019 г.



Ведомость дефектов

на текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка асфальтобетонных покрытий механизированным способом (толщ. 70 мм, площадь 392 м.кв.)	100 М3	0,2744				
2	Разборка основания из слежавшегося шлака механизированным способом (толщ. 100 мм, площадь 392 м.кв.)	100 М3	0,392				
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня (толщ. 100 мм, площадь 900 м.кв.)	100 М3	0,392				
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей вручную с уплотнением самоходными катками	100 М2	3,92				
				Смесь асфальтобетонная	т	37,24	
5	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 18-42-5	100 М2	3,92				добавлять до толщины слоя 7 см
				Смесь асфальтобетонная	т	26,224	
6	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3	100 т мусора	1,0663				
7	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	1,0663				

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений


 Д.Ю. Гармаш

 М.В. Остапенко