

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) ОЗЭЦ
 Агрегат АВТОДОРОГА ПЛ 200М
 Шифр затрат
 Инвентарный номер 20005538

Утверждаю:
 Главный механик

В. В. Мосейко

" " 2019 г

Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка асфальтобетонных покрытий механизированным способом (толщ 70 мм, площадь 392 м.кв.)	100 М3	0.2744				
2	Разборка основания из слежавшегося шлака механизированным способом (толщ 100 мм, площадь 392 м.кв.)	100 М3	0.392				
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня (толщ 100 мм, площадь 900 м.кв.)	100 М3	0.392				
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей вручную с уплотнением самоходными катками	100 М2	3.92				
				Смесь асфальтобетонная	Т	37,24	
5	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 18-42-5	100 М2	3.92				добавлять до толщины слоя 7 см
				Смесь асфальтобетонная	Т	28,224	
6	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3	100 т мусора	1.0663				
7	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	Т	1.0663				

Начальник ОЗЭЦ

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

В. Д. Дуцак

М. В. Остапенко