

Предприятие ПАО Запорожогнеупор _____

Б 75-03-02-01, 02, 03, 04, 21, 35-05

Цех АЦ ПШО _____

Утверждаю:

Агрегат Дымосос ВП-3 ПШО АЦ _____

Главный энергетик

Шифр затрат _____

М.В. Печёнкин

Инвентарный номер 3003233 _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

ВЕДОМОСТЬ

дефектов оборудования

к монтажу _____.


Планируемая дата остановки оборудования

Продолжительность монтажа

№ п/п	Перечень ремонтных работ	Единица измерения	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Единица измерения	Кол-во	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж фундамента и заезда для погрузчика	М³	0,35	Бетон М200	М³	0,35	
2		М³	0,09	Бетон М100	М³	0,09	
3		Кг	24	Арматурная сетка	Кг	24	
		М³	7,8	Гранитный отсев	М³	7,8	
4	Монтаж металлоконструкции	м	20	Балка монарельс 27 марка стали ВСт3кп2	Кг	202	
5		м	30	Балка 24 монорельс марка стали ВСт3кп2	Кг	792	
6		м	31	Балка 16 швелер марка стали ВСт3кп2	Кг	753	
				Сталь угловая 63/6 марка стали ВСт3кп2	Кг	470	
7		шт	6	Сталь угловая 63/12 марка стали ВСт3кп2	Кг	439	
				Сталь угловая 63/10 марка стали ВСт3кп2	Кг	228	
				Сталь угловая 63/8 марка стали ВСт3кп2	Кг	132	
				Гайка М20	Кг	32	
				Шайба М16	Кг	16	
				Болт М20х70	Кг	16	
				Электрод АНО-4	Кг	60	
				Электрод АНО-5	Кг	40	
				Круг отрезной 230мм	Шт	25	
				Круг зачисной 230мм	Шт	20	
	Мнтаж навеса			Сталь листовая волнистая	Кг	30	
	Монтаж освещения			LED пржектор 20В	Шт	4	
				Провод ПВС 1,5мм	М	70	

				Выключатель для наружной установки	Шт	1	
				Труба гофрированная	М	70	

Мастер по ремонту электрооборудования



(Ф.И.О., подпись)

Д.И. Елинов