

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) АЦ ПШО  
Агрегат Склад сырья. Посадочная площадка кранов 35494, 35495  
Шифр затрат  
Инвентарный номер\_\_\_\_\_ В.В. Мосейко  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

## Ведомость дефектов


на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,15 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений);							
1	ДЕМОНТАЖ СТЕН ГЛУХИХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТЫХ ПАНЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ЛЕГКИМИ НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ	100 М2	2,2				
2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметр условного прохода 100 мм	10 М	22				
3	Демонтаж стальных трубопроводов диаметр условного прохода 80 мм	10 М	7,3				
4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметр условного прохода 50 мм	10 М	7,3				
5	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0,1 Т. ДЕМОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ (демонтаж изношенных горизонтальных швеллеров)	Т	3,66				
6	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ (монтаж изношенных горизонтальных швеллеров)	Т	3,66				
7	Швеллер №20				Т	3,66	
8	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (окраска металлоконструкций стеновой части склада)	100 М2	2,4				за 2 раза
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФНАСТИЛА	100 М2	1				работы на высоте более 15 м


1	2	3	4	5	6	7	8
10	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ВЫСОТА ЗДАНИЙ ДО 25 М. МОНТАЖ	100 М2	1				
11	Лист профильный Н60, толщ. 0,7 мм				М2	104	
12	Саморез кровельный самосверлящий				ШТ	1100	
13	ДЕМОНТАЖ СТЕН ГЛУХИХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТЫХ ПАНЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ЛЕГКИМИ НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ	100 М2	3,2				
14	СТЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 30 М. МОНТАЖ	100 М2	3,2				
15	Лист профильный С10, толщ. 0,45 мм				М2	332,8	
16	Саморез кровельный самосверлящий				ШТ	3800	
17	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М: МОНТАЖ	100 М2	3,2				
18	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 4 М ВЫСОТЫ: МОНТАЖ	100 М2	3,2				
19	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М: ДЕМОНТАЖ	100 М2	3,2				
20	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 4 М ВЫСОТЫ: МОНТАЖ	100 М2	3,2				
21	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	Т	8,2				

Зам. нач. по оборудованию АЦ



Д.Ю. Гармаш

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений



М.В. Остапенко