

Предприятие
ОАО «Запорожжогнеупор»
Цех ОЭЭЦ
БСК - 4
п/ст «Огнеупорная -2»

ВЕДОМОСТЬ № 498 от 13.09.18
дефектов оборудования
ремонт


Планируемая дата остановки
оборудования на ремонт _____
Продолжительность ремонта _____

Шифр затрат _____
Инвентарный № 41005630

№ п/п	Перечень ремонтных работ	Ед. изм	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм	Ко-л-во	Прим
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сборка установки КРМ	шт	1	Шкаф ШС 2000x1000x600 «Новотехэлектро» или «Электрощит» (Украина)	шт	3	
				Регулятор NOVAR 1206 (KMBsystem Чехия)	шт	1	
				Вакуумный контактор 6Z44 - 7,4 кV 400A (LS Корея)	шт	3	
				Провод АПВ 25	м	27	
				Наконечник А25-10	шт	36	
				Токоограничивающие реакторы трёхфазные 3TLV 7,2kV50A 0,05mГ н ZEZ SILKO (Чехия)	шт	3	
				Ограничители перенапряжения ОПН - 6	шт.	3	
				Конденсатор СРЕФС 23 - 6.6/50 ZEZ SILKO (Чехия) с наполнением JARYLEX	шт	1	
				Конденсатор СРЕФС 23 - 6.6/125 ZEZ SILKO (Чехия) с наполнением JARYLEX	шт	1	
				Конденсатор СРЕФС 23 - 6.6/250WF ZEZ SILKO (Чехия) с наполнением JARYLEX	шт	1	
				Предохранитель ПК 112-6-40-12.5У3	шт	3	
				Предохранитель ПК 111-6-20-2У3	шт	3	
				Предохранитель ПК 111-6-10-2У3	шт	3	
				Держатель предохранителя ПК 112-6-40-12.5У3	шт	6	
				Держатель предохранителя ПК 111-6-20-2У3	шт	6	
				Держатель предохранителя ПК 111-6-10-2У3	шт	6	
				Термометр TFA 122041	шт	1	
				Болт метрический М10-30 с неполной резьбой DIN 931, ISO 4014 (ГОСТ 7798-70, 7805-70)	кг	0,5	
				Гайка М10 шестигранная (стандартная) DIN 934, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ISO 4032, ISO 8673	кг	0,12	
				Шайба пружинная М10 (гровер) DIN 7980 (ГОСТ 6402-70) Покрытие: цинк белый	кг	0,05	
				Шайба М10 плоская увеличенная DIN 9021, ГОСТ 6958-78,	кг	0,13	

				шестигранной головкой по металлу с буром DIN 7504K	кг	1	
				Вентилятор 120 mm Delux 120x120x25мм, 1200 об/мин, 4 pin	шт	3	
2	Монтаж шинной сборки			Алюминиевая шина 40x4 ГОСТ 15176-89	м	24	
				Алюминиевая шина 30x6 ГОСТ 15176-89	м	9	
				Изолятор ИО-10/7,5 У3	шт	12	
				Изолятор ИО-6/3,75 У3	шт	9	
				Изолятор ИОР-10/3,75	шт	18	
3	Монтаж коммутационных аппаратов			Автоматический выключатель IEK C10	шт	2	
				Реле IEK РЭК 78/3	шт	5	
				din-рейка	м	5	
				Клеммная колодка ЗНИ-4, 4 мм ² , серый IEK YZN10-004-K03	шт	150	
				Фиксатор на DIN-рейку АСКО EW-35	шт	8	
				Кнопка АСКО ZB2-BE102	шт	1	
				Кнопка LAY5-BS542	шт	1	
4	Монтаж арматуры сигнальной			Арматура сигнальная АД22-220 красная	шт	4	
				Арматура сигнальная АД22-220 белая	шт	2	
				Арматура сигнальная АД22-220 зелёная	шт	4	
5	Монтаж замков			Замок магнитный Trinix	шт	3	
6	Монтаж цепей управления и сигнализации			Провод ПВ 3 × 1,5	м	120	
				Провод ПВ 3 × 2,5	м	14	
				Перфорированный лоток 25 мм х 40	м	1	
7	Опрессовка наконечников, маркировка жил проводов и кабелей			Наконечник НШВИ 1.5-8, 1.5мм черный SHTOK 26366	шт	250	
				Наконечник НШВИ 2.5-8, 2.5мм синий SHTOK 26368	шт	12	
8	Настройка уставок контроллера	шт	1				
9	Опробование работы вакуумных выключателей	шт	3				
10	Комплексное опробование установки с имитацией рабочих режимов тока и напряжения с помощью прогрузочного прибора	уст	1				
11	Упаковка шкафов установки для транспортирования	уст	1	Гофрокороб картонный 2000x1000x600	шт	3	

Зам.начальника цеха по электроснабжению



Начальник участка СиП (исполнитель)

