

Предприятие
 ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»
 ЦЕХ АЦ, ЦМИ
 Агрегат _____

Шифр затрат _____
 Инвентарный № 20013808;
 №20013854; 10133049

ВЕДОМОСТЬ
 дефектов оборудования
 при проведении ТО, замене деталей и
 расходных материалов в межремонтный
 период 1 раз в квартал м-ц 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный энергетик

«30» января 2017 г.

№ П/П	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
	Энергопитание						
	Блок «Альфа-М»		1	БАУ-ТП1-1 Альфа М ТУ У	шт	1	
1.	Проверка входов общего назначения в режиме «тест»	шт.	16	вход	шт	16	
2.	Проверка входов контроля пламени	шт.	2	вход	шт.	2	
3.	Проверка входов датчиков температуры	шт.	6	вход	шт	6	
4.	Проверка входов 0-5 В	шт.	7	вход	шт.	7	
5.	Проверка работоспособности блока в режиме «монитор» с проверкой алгоритма управления	шт.	16	вход	шт.	16	
	Эл. двигатели	шт.	3	18,5кW, 750 об/мин., 380В 1,05кW, 1000об/мин., 380В АИР 22кW, 3000об/мин,380	шт.	3	
6.	Измерить сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса	изм	18	Двигатель	изм.	18	
7.	Проверить степень нагрева корпуса двигателя и подшипниковых щитов в зоне подшипников	изм.	9	Двигатель	изм.	9	
8.	Проверить затяжку болтов и гаек крепления эл. двигателя к фундаменту	шт.	12	Двигатель	шт.	12	
9.	Проверить состояние исправности заземления	шт.	3	Двигатель	шт.	3	
	Ионизационный контроль						
10.	Проверка соотношения газо-воздушной смеси	изм.	1		изм.	1	
11.	Проверка параметров трансформатора зажигания	изм.	2	Трансформатор ОС33-730	изм.	2	
12.	Чистка свечи, проверка зазора, снятие пыли с кабеля зажигания	шт.	1	Свеча А А17ДВРМ10	шт.	1	
13.	Очистка поверхности фотодатчика, проверка температурных параметров	шт.	1	Фотодатчик УФД	шт.	1	

	Привод воздушной заслонки	шт.	1	GRUNER 227-230D-05-P5	шт.	1	
14.	Проверка крепления концевого ограничителя	шт.	1		шт.	1	
15.	Проверка настроек на диапазон углов	шт.	1		шт.	1	
16.	Чистка привода	шт.	1		шт.	1	
	Привод газовой заслонки			GRUNER 227-230B-05-P5	шт.	1	
17.	Проверка крепления концевого ограничителя	шт.	1		шт.	1	
18.	Проверка настроек на диапазон углов	шт.	1		шт.	1	
19.	Чистка привода	шт.	1		шт.	1	
	Клапан газовый	шт.	2	Клапан газовый VMR4; VMR120TN	шт.	2	
20.	Чистка фильтра и сердечника	шт.	2		шт.	2	
21.	Демонтаж, монтаж катушки	шт.	2		шт.	2	
22.	Проверка предохранительных устройств	шт.	4	Датчики давления ОБ60 Датчики давления ОБ1500	шт.	4	
23.	Проверка предохранительных ограничителей по температуре	шт.	2	Термопреобразователь сопротивлений ТСМ1-3- 100-6-40-Ф 1-50 180 ⁰ С; ТСП1-3-100II-B-3 320 6 Фв 701-50 500 ⁰ С	шт.	2	
24.	Проверка герметичности всех газовых соединений	шт.	16		шт.	16	
25.	Замер потерь тепла с отходящими газами	изм.	1		изм.	1	
26.	Замер содержания окиси углерода	изм.	1		изм.	1	
27.	Проверка работы предупредительной сигнализации	шт.	1		шт.	1	

Исполнитель работ _____