

Предприятие

ЧАО «Запорожжогнеупор»

Цех РМЦАгрегат радиально- сверлильный
модель 257

Шифр затрат _____

Инвентарный № 42004529**ВЕДОМОСТЬ****дефектов оборудования
по капитальному ремонту**Планируемая дата остановки
оборудования _____ месяц 2019 _____ год

Продолжительность работ _____


УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

« _____ » _____ 2018 г.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
1	демонтаж станка	шт	1	Радиально-сверлильный	ед	1	
2	Разборка станка на комплектующие и сборка	шт	1	Радиально-сверлильный	ед	1	
3	Шлифовка колонны	шт	1	Колонна	ед	1	
4	Шлифовка направляющих траверсы	шт	2	Траверса	ед	1	
5	шлифовка направляющих сверлильной головки	шт	2	Сверлильная головка	ед	1	
6	Замена шпиндельных подшипников, уплотнительных колец	шт	3		ед	1	
7	Замена подшипников, изношенных валов, колес и шестерен, восстановление вилок	шт	10 4	Коробка скоростей,	ед	1	
8	Замена изношенных валов, шестерен, восстановление вилок, замена подшипников	шт	4 20	Коробка подач	ед	1	
9	Ремонт, восстановление и отладка механизма гидравлического зажима наружной колонны и сверлильной головки	К-т	1				
10	Замена винта- гайки перемещения траверсы	К-т	1				
11	Ревизия, ремонт системы смазки:замена насоса, трубопроводы	К-т	1	Система смазки			
12	Ревизия , ремонт переключения скоростей, подач (преселективное управление):замена дисков, насоса, ремонт аккумулятора, золотников, гидравлического управления	К-т	1	Коробка скоростей, подач	ед	1	
13	Ревизия электродвигателей с заменой подшипников,	шт	4	Электрооборудование	К-т	4	
	замена электро-магнитных клапанов	шт	6		ед	6	
	замена металлорукавов	м	4		ед	4	
	замена кнопок кнопочных постов, пультов управления.	шт	4		ед	4	
	замена светильника местного освещения,	шт	1		ед	1	
	замена концевых , путевых выключателей,	шт	2		ед	2	
	замена переключателей и выключателей,	шт	3		ед	2	
	замена вводного переключателя на автоматический выключатель,	шт	1		ед	1	
	Установка однополюсных автоматических выключателей в место предохранителей силовых и оперативных цепей	шт	6		ед	7	
	Замена реле и пускателей	шт	5		ед	5	
	Прогрузка и проверка реле работы тепловой защиты реле и автоматов	шт	8		ед	8	
	замена всей проводки электросхемы,	м	50		ед	50	
	Замена колодок соединительных	шт	6		ед	6	

Зам. начальника цеха по оборудованию



Начальник ремонтного цеха (исполнитель)
