

Предприятие

ЧАО «Запорожогнеупор»

Цех РМЦАгрегат Станок токарно-винторезный
мод. ТТ1605

Шифр затрат _____

Инвентарный № 42004513**ВЕДОМОСТЬ****дефектов оборудования
по капитальному ремонту**Планируемая дата остановки
оборудования _____ месяц 2019_ год

Продолжительность работ _____

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

« » _____ 2018 г.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка станка на комплектующие и сборка	шт	1	Станок токарно-винторезный	ед	1	
2	Шлифовка направляющих станины РМЦ 2800	шт	2	Станина	ед	1	
3	Восстановление опор перемещения бабки,			Задняя бабка	ед	1	
	замена винта и гайки,	К-т	1				
	замена пиноли ,	Шт	1				
	замена подшипников,	шт	5				
	калибровка конуса Морзе	шт	1				
4	Шлифовка (шабрение) направляющих каретки,	шт	2	Суппорт	ед	1	
	верхнего суппорта	Шт	2				
	, замена винтов и гаек	К-т	2				
	продольного и поперечного перемещения						
	верхнего суппорта ,						
	замена клиньев	шт	2				
	замена подшипников,	шт	4				
5	Замена шпиндельных подшипников,	шт	3	Передняя бабка ,коробка	ед	1	
	замена подшипников,	шт	30	скоростей			
	валов изношенных колес и шестерен						
	, восстановление вилок,	шт	6				
	замена дисков фрикциона	К-т	1				
	Замена тормозной муфты и дисков	шт	1				
6	Замена изношенных зубчатых пар,	К-т	1	Коробка подач	ед	1	
	регулировка зацеплений плавности переборов и						
	Фиксации положений						
	замена подшипников,	шт	20				
7	Замена изношенных валов	К-т	1	Фартук	ед	1	
	ревизия (замена) эл. муфт,	шт	4				
	калибровка ходового винта,	Шт	1				
	замена маточной гайки	шт	1				
	замена подшипников,	шт	10				
8	Замена резцедержателя,	Шт	1	Резцедержатель	ед	1	
	изготовление болтов	шт	8				
9	Ревизия электродвигателей с заменой подшипников,	шт	3	Электрооборудование	К-т	1	
	ремонт(замена)вышедших из строя электро-	шт	5				
	магнитных муфт						
	замена защитного гибкого шланга жгута проводов	м	6				
	замена металлорукавов,	м	6				
	, замена кнопочных постов	шт	2				
	замена крестового переключателя,	шт	1				
	замена светильника местного освещения,	шт	1				
	концевых выключателей,	шт	1				

	замена автоматических выключателей,	шт	2			
	Прогрузка и проверка работы тепловой защиты	шт	3			
	Замена контактных свечей эл.магнитных муфт	шт	5			
	Замена реле и пускателей	шт	5			
	замена всей проводки электросхемы,	м	50			
	замена тумблеров на суппорте	шт	2			
10	Изготовление и установка ограждения патрона и ограждения суппорта с блокировкой эл.схемы..	К-т	1	Ограждение	К-т	1
11	Ревизия системы охлаждения, ремонт насоса	К-т	1	Система охлаждения	К-т	1
	Замена гибкого шланга	м	5			

Зам.начальника цеха по оборудованию



Начальник ремонтного цеха (исполнитель)
