Предприятие
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Б 75-03-01-01,02,03,04,05,21,35,37-04 с изм.

Цех (отдел) ЦМИ
Агрегат Склад хромита
Ремонт подкранового пути
Шифр затрат_____
Инвентарный № 1001078

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования
по текущему ремонту
Планируемая дата остановки
оборудования_____ м-ц 2018год
Продолжительность работ _____

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
_____В.В.Мосейко
"___" _____ 2018г.

						УМТО и КП				РМЦ				
№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во к закупке	№ заявки	Дата выдачи заявки	Дата потребн. Матер.	Кол-во к изготовл	№ заказа	Дата выдачи заказа	Дата потребн. деталей	Примечание
1	Сварка лопнувших стыков рельс	шт	8	Электроды ДСК d5мм	кг	20								
2	Наплавка электродом поверхности													
2	головки рельса	мп	1											
	Обтяжка болтового крепления													
	подкрановых балок к колоннам													
	и между собой	мп	120											
3	Вышлефовка стыков подкранового													
	рельса после наплавки	М2	0,1											
	Монтажные работы выполнить													
	на высоте 10м													

Зам.нач.цеха по оборудованию_____
Исполнитель ремонта _____

Начальник УМТОиКП _____
Начальник РМЦ _____