Б 75-03-01-01,02,03,04,05,21,35,37-04 с изм.

Предприятие
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
Цех (отдел) __АЦ ПШИ_____
Агрегат Устройство ливнеприемника у ворот СГИ
чертеж 7/35-10-00 И1
Шифр затрат___020020_____
Инвентарный №_2002006_____
склад готовой продукции печей 3 и 4

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования с перечнем работ
по текущему ремонту
Планируемая дата остановки
оборудования_____ м-ц_____год
Продолжительность работ _____

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик
ЧАО "Запорожогнеупор"
_____ В.В. Мосейко
"13" 11 2018 г.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	УМТО и КП				РМЦ				Примечание
						Кол-во к закупке	№ заявки	Дата выдачи заявки	Дата потребн. Матер.	Кол-во к изготовл	№ заказа	Дата выдачи заказа	Дата потребн. деталей	
1.	Разборка грунта отбойными молотками в стесненных условиях с переменным уклоном для устройства дождевого лотка. 0,8х4х0,6	м3	2											
2.	Разборка грунта отбойными молотками в стесненных условиях для устройства дождевого приемника. 1х1х1	м3	1											
3.	Демонтаж железнодорожной шпалы с элементами крепления	шт	1											
4.	Устройство подстилающего слоя из щебня	м3	4,9	Шебень	м3	4,9								
5.	Планирование грунта с уклоном 0,3 в сторону лотка	м2	42											
6.	Изготовление и монтаж закладных элементов МН2	т	0,25	Уголок 100х63х8 Сетка с Арматуры А12 шаг 250мм	кг кг	40 140								
7.	Изготовление и монтаж закладных элементов МН1	т	0,2	Уголок 75х8 сетка с Арматура А8 шаг 500мм	кг кг	229 10								
8.	Устройство опалубки для заливки лотка	м2												
9.	Заливка бетонна с уклоном 0,3 марки М200	м3	1,18	бетоном марки М200	м3	1,18								
10.	Устройство опалубки для заливки Дождеприемника.0,8х0,8х0,8	м2												
11.	Заливка бетонна марки М200	м3	0.9											
12.	Гидроизоляция наружной части бетонного основания лотка и дождеприемника горячим битумом за 3 раза.	шт	6	Битум	кг	25								
13	Обратная засыпка грунта вокруг наружной части бетонного основания лотка и дождеприемника	м3	1											
14.	Изготовление и монтаж м/к Ж\Б плит П1,П2,П3.	шт	6	Уголок 90х8	кг	561								

15.	Заливка бетоном марки М200 каркасов м/к Ж\Б плит П1,П2,П3.	м3	2,52	бетоном марки М200	м3	2,52								
16.	Изготовление и монтаж дождеприемных решеток	шт	3											
17.	Изготовление и монтаж крышки дождеприемника Щит Ш1 -0,8х0,8.	шт	1	круг 20мм 16мм круг 5мм лист	кг кг кг	40 1,6 33								
18.	Окраска м/к за два раза по слою грунта.	м2		Грунт ГФ21 Эмаль ПФ 115	кг кг									
19.	Монтаж насоса	шт	1	Насос Гном	шт	1								
20.	Отвод воды от насоса в клумбу	шт	1	Рукав Ду-70	п/м	40								
21.				Хомут Ду-70	шт	2								
22.	Сварка м/к			электроды МР3- 4мм	кг	41кг								

Зам.нач.цеха по оборудованию_____

Исполнитель ремонта _____

Начальник УМТОиКП _____

Начальник РМЦ _____